

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL 2	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				3,138,090,813	482,328,653	482,328,653	281,627,498	58.3	58.3			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				564,036,828	76,479,112	336,199,394	199,379,068	260.6	59.3			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				489,342,604	62,753,703	313,977,131	183,249,450	292.0	58.3			
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	1909JZL0001	NAC.	06-2019 12-2021	86,460,313	0	24,184,558	0	0.0	0.0	20	0	80
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	24,184,558	0	0.0	0.0			
Motobombas	1909JZL0005	NAC.	01-2020 12-2021	44,100,159	0	31,915,341	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	31,915,341	0	0.0	0.0			
Autotankes y dispensadores	2009JZL0001	NAC.	02-2020 12-2021	124,250,199	0	78,363,305	78,363,305	0.0	100.0	72.9	72.9	100
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	78,363,305	78,363,305	0.0	100.0			
Equipo de seguridad 2020	2009JZL0004	NAC.	03-2020 12-2021	18,837,461	0	17,304,699	8,989,347	0.0	51.9	100	63.6	63.6
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	17,304,699	8,989,347	0.0	51.9			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Vehículos para la Seguridad Operacional 2020	2009JZL0005	Pue., SLP., Son.	08-2020 12-2021	48,592,962	0	36,276,835	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	36,276,835	0	0.0	0.0			
Autotankes y dispensadores para suministro de combustible de aviación	2009JZL0008	NAC.	02-2021 12-2021	78,766,705	62,753,703	73,946,048	69,072,567	110.0	93.4	100	95	95
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				62,753,703	73,946,048	69,072,567	110.0	93.4			
Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación	2009JZL0011	NAC.	03-2021 11-2021	31,320,000	0	9,075,000	0	0.0	0.0	100	0	0
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	9,075,000	0	0.0	0.0			
Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional	2009JZL0012	NAC.	03-2021 11-2021	6,867,234	0	5,934,216	1,192,611	0.0	20.0	100	46.4	46.4
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	5,934,216	1,192,611	0.0	20.0			

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL		
Sistemas superficiales para bajo volumen	2009JZL0016	Hgo., Son.	04-2021 12-2021	43,091,914	0	29,915,129	25,631,620	0.0	85.6	100	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	29,915,129	25,631,620	0.0	85.6				
Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2021	2109JZL0001	NAC.	07-2021 12-2021	7,055,657	0	7,062,000	0	0.0	0.0	0	0	0	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	7,062,000	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				25,371,360	13,725,409	0	0	0.0	0.0				
Remediación de subsuelo de plataforma	1909JZL0006	Yuc.	08-2019 07-2022	25,371,360	13,725,409	0	0	0.0	0.0	20	0	0	
	K-027-Mantenimiento de infraestructura				13,725,409	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				49,322,864	0	22,222,263	16,129,618	0.0	72.5				
Estudios aeropuerto de Tamián	1909JZL0008	SLP.	10-2019 04-2022	49,322,864	0	22,222,263	16,129,618	0.0	72.5	47	18.1	71.1	
	K-028-Estudios de preinversión				0	22,222,263	16,129,618	0.0	72.5				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				2,574,053,985	405,849,541	146,129,259	82,248,430	20.2	56.2				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				2,574,053,985	405,849,541	146,129,259	82,248,430	20.2	56.2			
Aeropuerto Internacional de Chetumal	1409JZL0022	Q. Roo	08-2014 12-2021	362,306,028	0	57,867,538	48,100,395	0.0	83.1	6.2	4.3	98
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	57,867,538	48,100,395	0.0	83.1			
Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca	2009JZL0002	Oax.	03-2020 11-2022	479,183,134	181,527,585	35,114,002	8,506,757	4.6	24.2	5.3	2.5	2.5
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				181,527,585	35,114,002	8,506,757	4.6	24.2			
Ampliación de la infraestructura del Aeropuerto de Tepic	2009JZL0003	Nay.	03-2020 12-2021	289,777,986	208,521,356	14,495,000	6,972,650	3.3	48.1	5.7	3.1	3.1
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				208,521,356	14,495,000	6,972,650	3.3	48.1			
Tanque para la estación Bajío	2009JZL0006	Gto.	01-2021 12-2022	51,491,741	12,800,600	4,600,000	3,010,498	23.5	65.4	30	35.2	35.2
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				12,800,600	4,600,000	3,010,498	23.5	65.4			
Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima.	2009JZL0007	Col.	01-2021 11-2023	187,620,936	3,000,000	3,103,000	1,104,761	36.8	35.6	1.9	0.6	0.6

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/APROBADA	PAGADA/MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				3,000,000	3,103,000	1,104,761	36.8	35.6				
Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche.	2009JZL0010	Camp.	01-2021 11-2023	427,769,197	0	7,831,875	4,730,180	0.0	60.3	2.1	1.2	1.2
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	7,831,875	4,730,180	0.0	60.3				
Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales	2009JZL0013	Son.	02-2021 11-2021	9,474,450	0	0	0	0.0	0.0	100	0	0
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	0	0	0.0	0.0				
Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún	2009JZL0014	Q. Roo	03-2021 12-2023	321,201,491	0	11,100,000	5,220,998	0.0	47.0	7	12.6	12.6
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	11,100,000	5,220,998	0.0	47.0				
Estación de san José del Cabo 2020-2022	2009JZL0015	BCS.	02-2021 12-2023	433,594,524	0	6,000,000	867,160	0.0	14.4	12.2	1.1	1.1
K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	6,000,000	867,160	0.0	14.4				

Cuenta Pública 2021

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2021		2021		ACUMULADO HASTA 2021
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2021							
			APROBADA		MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí	2109JZL0002	SLP.	10-2021 03-2022	11,634,498	0	6,017,844	3,735,031	0.0	62.0	0	58.9	58.9
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				0	6,017,844	3,735,031	0.0	62.0			

^{1/} Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

^{2/} Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo. La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.