

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
TOTAL				679,716,814	149,845,690	254,107,635	147,453,689	98.4	58.0			
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				333,631,914	0	136,331,900	92,758,740	0.0	68.0			
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES				178,746,875	0	97,261,474	77,056,521	0.0	79.2			
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2017	1609JZL0008	NAC.	11-2015 10-2019	26,665,302	0	23,087,329	19,228,972	0.0	83.2	100	94.2	94.2
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	23,087,329	19,228,972	0.0	83.2			
Programa de modernización de los relojes biométricos del Sistema de Control de Asistencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares	1809JZL0001	NAC.	02-2019 10-2019	2,671,874	0	2,450,000	2,204,205	0.0	89.9	100	100	100
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	2,450,000	2,204,205	0.0	89.9			
Compra de vehículos para atender posibles incendios en aeropuertos de la Red de ASA	1909JZL0001	NAC.	06-2019 12-2019	91,689,480	0	40,700,000	31,234,870	0.0	76.7	100	80	80
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	40,700,000	31,234,870	0.0	76.7			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE			
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019	
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019								
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL		
Programa de Renovación de Equipos de Soporte al Centro de Cómputo Alterno de Oficinas Generales de ASA	1909JZL0002	CDMX.	03-2019 12-2019	3,226,760	0	2,781,690	1,927,206	0.0	69.2	0	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	2,781,690	1,927,206	0.0	69.2				
Programa de adquisición de equipos de seguridad 2019	1909JZL0003	NAC.	03-2019 11-2019	22,280,700	0	19,107,500	15,614,821	0.0	81.7	100	100	100	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	19,107,500	15,614,821	0.0	81.7				
Programa de sustitución de equipos de ayudas visuales 2019	1909JZL0004	NAC.	06-2018 12-2019	10,596,548	0	9,134,955	6,846,447	0.0	74.9	0	95.7	95.7	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	9,134,955	6,846,447	0.0	74.9				
Filtros de combustible	1909JZL0009	NAC.	11-2019 12-2019	21,616,211	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	
	E-027-Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA				0	0	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE MANTENIMIENTO				131,801,039	0	19,170,426	15,702,219	0.0	81.9				

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL ^{2/}	2019							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGRAMADO	REAL	
Rehabilitación de Pista y Calles de Rodaje Alfa y Bravo del Aeropuerto de Guaymas, Son.	1709JZL0002	Son.	12-2016 07-2019	89,400,009	0	535,000	0	0.0	0.0	0	0	97
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	535,000	0	0.0	0.0				
Programa de Mantenimiento de Infraestructura de la Red Aeroportuaria 2018	1809JZL0002	NAC.	11-2017 09-2019	18,717,093	0	16,135,426	15,702,219	0.0	97.3	100	100	100
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	16,135,426	15,702,219	0.0	97.3				
Remediación de subsuelo de plataforma	1909JZL0006	Yuc.	08-2019 12-2020	23,683,937	0	2,500,000	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-027-Mantenimiento de infraestructura			0	2,500,000	0	0.0	0.0				
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN				23,084,000	0	19,900,000	0	0.0	0.0			
Estudios aeropuerto de Tamuín	1909JZL0008	SLP.	10-2019 12-2019	23,084,000	0	19,900,000	0	0.0	0.0	0	0	0
	K-028-Estudios de preinversión			0	19,900,000	0	0.0	0.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN				346,084,900	149,845,690	117,775,735	54,694,949	36.5	46.4			
PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA				346,084,900	149,845,690	117,775,735	54,694,949	36.5	46.4			

Cuenta Pública 2019

DETALLE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN^{1/} AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

TIPOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, DENOMINACIÓN Y NOTAS	CLAVE	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA ETAPA DE INVERSIÓN	INVERSIÓN						PORCENTAJE DE AVANCE		
				(PESOS)				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2019		2019		ACUMULADO HASTA 2019
				INVERSIÓN TOTAL	2019							
					APROBADA	MODIFICADA	PAGADA	PAGADA/ APROBADA	PAGADA/ MODIFICADA	PROGR- MADO	REAL	
Aeropuerto Internacional de Chetumal	1409JZL0022	Q. Roo	08-2014 12-2019	346,084,900	149,845,690	117,775,735	54,694,949	36.5	46.4	26.3	16	89.6
	K-005-Proyectos de construcción de aeropuertos				149,845,690	117,775,735	54,694,949	36.5	46.4			

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido a redondeo de cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al monto total del programa o proyecto actualizado al cierre del ciclo.

La información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal. Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.