

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(Miles de Pesos)

CLAVE	PROYECTO	AL MES DE SEPTIEMBRE				VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	%	\$	PROGRA	ALCANZA
		1	2	3	4	5= 4/3	6=4 - 3	MADO	DO
	<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>922,666.8</b>	<b>892,666.8</b>	<b>489,668.1</b>	<b>89,913.3</b>	<b>(81.6)</b>	<b>(399,754.8)</b>		
1409JZL0022	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL	0.0	9,433.9	9,433.9	9,192.5	(2.6)	(241.4)	0.00	0.01
1909JZL0006	PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DE SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MERIDA	8,903.3	7,959.9	6,155.7	0.0	(100.0)	(6,155.7)	0.00	0.00
1909JZL0008	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, S.L.P.	17,181.5	13,000.0	0.0	11,035.0	0.0	11,035.0	28.86	28.24
2009JZL0002	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, ASÍ COMO, REHABILITACIÓN DE PISTA, RODAJE Y PLATAFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE LA RESA	196,279.1	25,373.3	900.0	9,792.6	988.1	8,892.6	0.79	2.67
2009JZL0005	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020	0.0	40,560.9	6,006.0	11,837.0	97.1	5,831.0	0.00	0.00
2009JZL0006	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	31,000.0			1,554.2	0.0	1,554.2	0.00	0.00
2009JZL0007	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA.	81,834.6	84,937.8	35,063.1	456.0	(98.7)	(34,607.1)	1.00	0.06
2009JZL0008	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	0.0	5,248.4	2,689.7	4,742.1	76.3	2,052.4	0.00	5.00
2009JZL0009	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA	84,944.0	70,916.3	35,659.2	4,220.3	(88.2)	(31,438.9)	1.30	0.68
2009JZL0010	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	135,508.3	120,794.1	38,170.0	997.6	(97.4)	(37,172.4)	0.46	0.56
2009JZL0013	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES	0.0	8,167.6	8,167.6	2,116.4	(74.1)	(6,051.2)	0.00	4.44
2009JZL0014	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	156,000.0	159,674.8	137,804.6	3,619.6	(97.4)	(134,185.0)	0.00	0.00
2009JZL0015	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES	129,081.7	79,403.8	28,761.2	8,851.1	(69.2)	(19,910.1)	0.00	0.00
2109JZL0002	CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL CON RODAPIÉ EN EL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN, SAN LUIS POTOSÍ	4,011.9			3,231.6	0.0	3,231.6	41.07	34.07
2109JZL0003	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CERCADOS PERIMETRALES PARA LA SEGURIDAD 2022	30,337.7	30,337.7	30,337.7	7,411.7	(75.6)	(22,926.0)	100.00	30.00
2109JZL0004	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 2022	24,987.5	23,916.3	6,968.0	8,981.9	28.9	2,013.9	0.00	16.67
2109JZL0005	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL 2022	22,597.3	13,375.6	10,930.6	712.6	(93.5)	(10,218.0)	0.00	7.83
2109JZL0007	PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL AEROPUERTO DE MONTERREY.	0.0	16,244.3	16,244.3	1,161.1	(92.9)	(15,083.2)	0.00	12.06
2209JZL0001	NPROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JETA Y AVGAS) 2022	0.0	99,413.8	76,116.5	0.0	(100.0)	(76,116.5)	0.00	0.00
2209JZL0002	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIALES PARA LA OPERACIÓN DE BAJO VOLUMEN NLD, NOG, PPE Y LZC	0.0	68,908.2	25,259.9	0.0	(100.0)	(25,259.9)	0.00	0.00
2209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOTOBOMBAS PARA LAS LÍNEAS DE PROCESO	0.0	15,000.0	15,000.0	0.0	(100.0)	(15,000.0)	0.00	0.00