

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES										
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023										
(Miles de Pesos)										
CLAVE	PROYECTO	AL MES DE SEPTIEMBRE					VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO		% AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	%	\$	PROGRAMADO	ALCANZADO
		1	2	3		4	5= 4/3	6=4 - 3		
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	718,457.9	1,560,191.2	1,224,958.6	391,823.3	877,178.5	(28.4)	(347,780.1)		
2009JZL0005	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL 2020	0.0	24,569.3	0.0	0.0	24,569.3	0.0	24,569.3	0.00	100.00
2009JZL0007	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE COLIMA, COLIMA	79,585.8	144,978.0	144,978.0	41,715.8	59,638.4	(58.9)	(85,339.6)	38.65	35.69
2009JZL0009	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUEBLA	79,660.0	206,522.6	133,795.0	89,647.2	72,416.9	(45.9)	(61,378.1)	27.27	22.74
2009JZL0010	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE	217,328.4	285,115.8	212,545.6	85,872.7	126,843.2	(40.3)	(85,702.4)	35.25	32.43
2009JZL0013	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEI) EN EL AEROPUERTO DE NOGALES	0.0	4,088.8	3,373.8	1,438.2	2,522.0	(25.2)	(851.8)	16.00	16.00
2009JZL0014	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	104,523.4	109,713.5	95,563.7	18,056.4	7,254.7	(92.4)	(88,309.0)	20.42	1.96
2009JZL0015	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DENTRO DE LOS TERRENOS DEL AEROPUERTO DE SAN JOSÉ DEL CABO EN BAJA CALIFORNIA SUR (SJD), QUE SUSTITUYA A LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN OPERACIONES	206,581.9	7,115.7	7,000.0	0.0	0.0	(100.0)	(7,000.0)	17.19	0.00
2109JZL0007	PROGRAMA DE REMEDIACIÓN DEL SUBSUELO EN LA PLATAFORMA DE AVIACIÓN COMERCIAL DEL	30,778.4	22,100.1	14,367.3	10,676.6	11,423.5	(20.5)	(2,943.8)	29.09	28.80

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Miles de Pesos)

CLAVE	PROYECTO	AL MES DE SEPTIEMBRE					VARIACIÓN EJERCIDO / PROGRAMADO		% AVANCE FÍSICO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	%	\$	PROGRAMADO	ALCANZADO
		1	2	3		4	5= 4/3	6=4 - 3		
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN	718,457.9	1,560,191.2	1,224,958.6	391,823.3	877,178.5	(28.4)	(347,780.1)		
2209JZL0003	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE MOTOBOMBAS PARA LAS LINEAS DE PROCESO	0.0	1,779.0	1,779.0	0.0	1,775.3	(0.2)	(3.7)	5.00	4.50
2209JZL0004	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEMEDICIÓN	0.0	97,958.1	61,597.2	54,809.3	29,514.7	(52.1)	(32,082.5)	62.88	40.00
2209JZL0005	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN	0.0	4,387.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2209JZL0006	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA AEROPUERTOS DE LA RED ASA 2022	0.0	14,137.7	0.0	13,719.6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00
2209JZL0007	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL POR BARRA PERIMETRAL EN EL AEROPUERTO DE NUEVO LAREDO 2022	0.0	15,482.3	0.0	12,284.5	4,910.5	0.0	4,910.5	0.00	0.00
2309JZL0001	Adquisición de Equipamiento para el Servicio de Traslado de Pasajeros de ASA (Recursos Fiscales)		493,679.7	493,679.7	0.0	472,707.0	(4.2)	(20,972.7)	0.00	95.75
2309JZL0002	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JET A)	0.0	128,563.0	56,279.3	63,603.0	63,603.0	13.0	7,323.7	14.66	14.66